

Согласовано:

Зам. начальника ТО

Управления Роспотребнадзора

г. Невинномысск

И.М. Устинова

2021г.



УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ППП «Андроповское»


филиала ГУП СК

«Ставрополькрайводоканал»

«Южный»

Ю.Н. Усов

2021г.



МЕРОПРИЯТИЯ

Направленные на улучшение качества питьевой воды

по ПТП «Андроповское»

филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный»

на 2021 год

№ п/п	Мероприятия	сроки	Исполнитель
1	2	3	4
1. Мероприятия направленные на контроль качества подаваемой питьевой воды			
1.1.	Достижение положительной динамики по показателю обеспеченности населения доброкачественной питьевой водой, в первую очередь, на территориях высокого санитарно-эпидемиологического риска:	Постоянно	Главный инженер Ведущий технолог
1.2	Выполнение в полном объеме требований производственного контроля, своевременное информирование населения, органов исполнительной власти и контролирующих организаций о качестве подаваемой питьевой воды на сайте ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»;	Согласно Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды по ПТП Андроповское	Главный инженер Ведущий технолог
1.3	Лабораторный контроль за качеством исходной воды в водоисточниках	Согласно Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды по ПТП Андроповское	Главный инженер Ведущий технолог
1.4	Лабораторный контроль за качеством питьевой воды в разводящей сети	в соответствии с графиками отбора проб в соответствии с Рабочей программой производственного контроля качества питьевой	Главный инженер Ведущий технолог


		воды по ПТП Андроповское	
1.5.	Усиление лабораторного контроля за качеством питьевой воды в ходе проведения плановых работ по реконструкции ОСВ с. Курсавка	еженедельно	Главный инженер Ведущий технолог
1.6.	Усиление лабораторного контроля за качеством питьевой воды в ходе проведения плановых работ по реконструкции блока медленных фильтров на ОСВ п. Каскадный	еженедельно	Главный инженер Ведущий технолог
1.7	Лабораторный контроль за качеством питьевой воды по завершению ремонтных работ на трубопроводах;	Постоянно, по завершению ремонтных работ	Главный инженер ПТО Ведущий технолог
2. Соблюдение режимных мероприятий в пределах зон санитарной охраны источников водоснабжения;			
2.1	Своевременное выкашивание сорной и карантинной растительности в ЗСО водоисточников и площадок РЧВ	Весенне-летний период	Главный инженер Начальники участков
2.2	Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения	Постоянно	Главный инженер Ведущий технолог Начальники участков
2.3	Инвентаризация объектов водоснабжения переданных в хозяйственное ведение ПТП Андроповское	до 1.09.2021г	Главный инженер ПТО Начальники участков
2.4	Заключение договоров с абонентами на услуги холодного водоснабжения	Постоянно	Начальник АБО
2.5	Подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения при наличии технической возможности	По заявлению на технологическое присоединение	Главный инженер ПТО Начальники участков
2.6	Своевременная промывка медленных фильтров: - медленный фильтр №1 и №2 ОСВ п. Каскадный;	По мере снижения скорости фильтрации	Главный инженер Ведущий технолог Начальники

	<ul style="list-style-type: none"> - медленный фильтр №1 ОС-1 с. Курсавка; - медленный фильтр №2 ОС-1 с. Курсавка; - Блок медленных фильтров ОС-2 с. Курсавка; - Струя-800 ОСВ Казинский водопровод 		участков
2.7	<p>Произвести глубокую промывку с дезинфекцией медленных фильтров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - медленный фильтр №1 ОСВ п. Каскадный; - медленный фильтр №1 ОС-1 с. Курсавка; - медленный фильтр №1 ОС-1 с. Курсавка; - Струя-800 ОСВ Казинский водопровод 	В рамках месячника по подготовке к работе в летний период до 1.06.2021г	<p>Главный инженер Ведущий технолог Начальник станции водоподготовки</p>
2.8	<p>Произвести промывку с дезинфекцией РЧВ: Невинномысско-Курсавский ГВ Курсавский ГВ – Казинский водопровод</p>	По графику согласованными с ТО Роспотребнадзором в г. Невинномысске	<p>Главный инженер Начальники участков</p>
2.9	Провести промывку с дезинфекцией тупиковых участков разводящих сетей	По утвержденному графику	<p>Главный инженер Ведущий технолог Начальники участков</p>
2.10	Произвести очистку приемного резервуара емк. 50м ³ на площадке ОСВ п. Каскадный Невинномысско - Курсавского ГВ	В рамках месячника по подготовке к работе в летний период до 12.04.2021г.	<p>Главный инженер Ведущий технолог Начальник НКУ</p>
2.11	Произвести очистку рыбозащитной сетки на водозаборе ОСВ п. Подгорное Казинский водопровод	В рамках месячника по подготовке к работе в летний период до 12.04.2021г.	<p>Главный инженер Ведущий технолог Начальник станции водоподготовки</p>
2.12	Произвести очистку рыбозащитной сетки и приемного кармана водозабора из БСК-1 на 106 км. ОСВ с. Курсавка, Курсавского ГВ	В рамках месячника по подготовке к работе в летний период до 12.04.2021г.	<p>Главный инженер Ведущий технолог Начальник КУ</p>
2.13	Произвести очистку от грязи и	В рамках месячника по	Главный

	мусора смотровых колодцев на разводящей сети	подготовке к работе в летний период до 1.06.2021г	инженер Начальники участков
3. Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения;			
3.1	Текущий ремонт башни «Рожновского» с. Курсавка, трасса	До 1.06.2021г	Главный инженер Мастер ВУ
	Текущий ремонт башни «Рожновского» с. Дубовая Балка	До 1.06.2021г	Главный инженер Начальник участка
3.2	Замена и установка запорной арматуры в смотровых колодцах в количестве 25 шт.	В рамках капитального ремонта 2021г	Главный инженер Начальники участков
3.3	Капитальный ремонт путем замены аварийных участков водопроводной сети:		Главный инженер Начальники участка
	<i>Ремонт участка разводящей сети с. Курсавка, ул. Резниченко (переключение)</i>	В рамках капитального ремонта 2021г	Начальник участка
	<i>Замена аварийного участка разводящей сети с. Курсавка ул. Братская</i>	В рамках капитального ремонта 2021г	Начальник участка
	<i>Замена аварийного участка водопроводной сети п. Каскадный</i>	В рамках капитального ремонта 2021г	Начальник участка
	<i>Замена аварийных участков разводящей сети п. Новый Янкуль, ул. Садовая</i>	В рамках капитального ремонта 2021г	Начальник участка
	<i>Замена аварийных участков разводящей сети с. Курсавка, ул. Октябрьская</i>	В рамках капитального ремонта 2021г	Начальник участка
	<i>Замена аварийного участка трубопровода разводящей сети с. Алексеевское (переход через балку)</i>	В рамках капитального ремонта 2021г	Начальник участка
	<i>амена аварийного участка водовода на п. Новый Янкуль от ПК 244+09 до ПК249+09</i>	В рамках капитального ремонта 2021г	Начальник участка
3.4	Замена тросов тягловых лебедок медленного фильтра №1 на ОСВ п. Каскадный	Апрель-май	Начальник станции водоподготовки
3.5	Замена тросов тягловых лебедок медленных фильтров ОС-1 в количестве 2 шт. на ОСВ с. Курсавка	Апрель-май	Главный инженер Начальник станции водоподготовки
3.6	Замена гидролизных пластин ЭП 10 гидролизной установки ОСВ с. Курсавка	В рамках текущего ремонта Июнь-август 2021г	Главный инженер Начальник станции

			водоподготовки
3.7.	Замена гидролизных пластин УГ7 гидролизной установки ОСВ Казинского водопровода	В рамках текущего ремонта Июнь-август 2021г	Главный инженер Начальник станции водоподготовки
3.9.	Капитальный ремонт медленного фильтра №1 и фильтра №1 ОС-1 ОСВ с. Курсавка	В рамках Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 2020 -2023г	Главный инженер Начальник станции водоподготовки
4.0	Своевременное устранение порывов на трубопроводах централизованного водоснабжения	Постоянно, в соответствии с технологическим регламентом ПТП Андроповское	Главный инженер Начальники участков

Главный инженер



С.М. Авраменко