УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ГБУЗ СК «Андроповская РБ»
_____ А.В. Головко
«____»_____ 2025г.

ПЛАН – ГРАФИК

Подготовки к отопительному периоду на 2025-2026гг наружных и внутренних систем теплопотребления по адресу:
Ставропольский край, Андроповский район, село Курсавка, ул. Войтика, дом 205

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный За исполнение	Отметка о выполнении
1	Произвести утепление дверных блоков на входе, замену оконных блоков, заделку и утепление оконных блоков, утепление пола чердака, утепление кровли, заделку межпанельных швов, утепление наружных стен (п.11.5 ПТЭТЭ)	до 15.08.2024	Колодко В.В.	
2	Выполнить теплоизоляционное покрытие узла ввода, разводящих трубопроводов системы отопления	до 15.08.2024	Колодко В.В.	
3	Произвести осмотр открытых частей фекальной канализации в МОП с целью выявления трещин, протечек и ослабленных уплотнений, при необходимости осуществить их ремонт.	до 15.08.2024	Колодко В.В.	
4	Организовать проведение гидропневматической промывки трубопроводов систем центрального отопления и испытать на герметичность давления (10КГС/см2 при наличии стальных радиаторов) и (6КГС/см2 при наличии чугунных радиаторов) п.9.2.12.9.2.12 ПТЭТЭ с составлением акта. После промывки заполнить системы сетевой водой	до 31.07.2024	Колодко В.В.	
5	Уточнить инструкцию по ликвидации аварийных ситуаций в тепловом хозяйстве ХВС, в тепловых узлах жилого дома, при засорах в системе канализации. Восстановить надписи (номера стояков, кранов, задвижек, указателей)	до 30.06.2024	Колодко В.В.	
6	Произвести замену трубопроводов имеющих коррозийный износ; устранить не плотности арматуры и утечку теплоносителя.	До 15.07.2024	Колодко В.В.	
7	Выполнить сальниковую набивку задвижек, вентилей, кранов. Устранить не плотности и загрязнения.	до 15.08.2024	Колодко В.В.	
8	Произвести ревизию запорной регулирующей арматуры ТП, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт.	до 15.08.2024	Колодко В.В.	
9	Заменить дефектные участки тепловой сети, ТП, разводящих линий и стояков системы отопления по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, и визуальных осмотров.	постоянно	Колодко В.В.	

Начальник АХО В.В. Колодко